

Amplasare si racordare la utilitati a unitatilor locative modulare de tip Container pe strada Spicului din municipiul Zalau

I.D.: 9067013

Documente participare:

- 7-378551.zip

Data publicarii	31.08.15	Coduri CPV	45111291-4
Termenul limita pentru depunere:	14.09.15	Pretul estimativ:	901.462,00 RON

Descriere: Amplasare si racordare la utilitati a unitatilor locative modulare de tip Container pe str. Spicului din mun. Zalau Municipiul Zala a achizitionat 10 unitati locative modulare de tip container (5 simple si 5 duble). Prin prezentul contract, autoritatea contractanta își propune amplasarea acestora pe strada Spicului prin amenajarea zonei si racordarea unitatilor locative la utilitati. Contractul va cuprinde urmatoarele categorii de lucrari: Constructii: -demolari -lucrari de terasamente -platforme, drumuri, alei, constructii -spatii verzi Retele de incinta si exterioare: - alimentare cu apa, -canalizare menajera -canalizare pluviala; -alimentare cu energie electrica; -iluminat exterior (de incinta); Valoarea estimata a lucrarilor fara Cheltuieli diverse si neprevazute: 875.302,46 lei fara TVA, din care: - 615.416,65 lei, fara TVA, reprezinta valoarea lucrarilor care urmeaza a se executa, stabilite de proiectant. - 256.598,20 lei, fara TVA, reprezinta valoarea dotarilor (unitatilor locative) puse la dispozitie de catre autoritatea contractanta. - -3.287,61 lei, fara TVA reprezinta valoarea aferenta organizarii de santier Valoare estimata a Cheltuielilor diverse si neprevazute: 26.160,44 lei fara TVA, reprezentând un procent de 3,00 % raportat la valoarea estimate a contractului, fara organizare de santier. Valoarea estimata totala a lucrarilor incluzând capitolul cheltuieli diverse si neprevazute: 901.462,90 lei fara TVA., din care 256.598,20 lei, fara TVA, reprezinta valoarea dotarilor (unitatilor locative) puse la dispozitie de catre autoritatea contractanta. Nota: Procentul aferent cheltuielilor de diverse si neprevazute nu se aplica la cap. 5.1 Organizare de santier