
Proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "Spital modular mobil in judetul Mehedinti pentru cresterea capacitatii de combatere a crizei COVID-19"

I.D.: 83445197

Data publicarii	15.06.23	Coduri CPV	45215140-0
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Autoritatea contractanta intentioneaza sa atribuiе contractul cu obiectul: Proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "Spital modular mobil in judetul Mehedinti pentru cresterea capacitatii de combatere a crizei COVID-19". Valoarea estimata a contractului: 9.057.077,60 lei fără TVA, din care: - Serviciile de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice si servicii de asistenta tehnica in domeniul lucrarilor publice: 357.294,24 lei fara TVA, structurate astfel: - Proiectare si inginerie/elaborare PT si detalii de executie, proiect as-built: 164.028,79 lei fara TVA; - DTAC: 155.656,10 lei fara TVA; - Asistenta tehnica: 27.609,35 lei fara TVA - Certificarea performantei energetice: 10.000 lei fara TVA. - Executie lucrari: 8.699.783,36 lei, din care: - Constructii si instalatii: 5.176.211,34 lei fara TVA; - Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale: 236.349,62 lei fara TVA; - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 2.363.496,21 lei fara TVA; - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului: 860.750 lei fara TVA; - Organizare de santier: 62.976,19 lei fara TVA. Durata contractului: 6 luni de la data semnării contractului, detaliată astfel: - 2 luni pentru proiectare cu precizarea ca proiectul as-built si certificatul de performanta energetica vor fi predate la receptia la terminarea lucrarilor; - 4 luni execuția lucrărilor și asistența tehnică din partea proiectantului.
