

Servicii de proiectare și de lucrări de execuție a construcției Centrul Local de tip modular APIA Moreni - Județul Dambovita

I.D.: 40259223

Documente participare:

- FORMULARE.pdf
- CAIET DE SARCINI.pdf
- MODEL CONTRACT DE LUCRARI.pdf
- ANEXE STUDIU FEZABILITATE - PLANURI CONSTRUCTIE.pdf
- CERTIFICAT URBANISM.pdf
- STUDIU DE FEZABILITATE.pdf
- STUDIU GEOTEHNIC.pdf
- STUDIU TOPOGRAFIC.pdf
- FisaDate_DF1070791.pdf
- DUAE_CERERE_45365.xml

Data publicarii	25.11.19	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.12.19	Pretul estimativ:	757.680,00 RON - 757.680,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Contractul presupune servicii de proiectare si executie lucrari de constructii de cladiri" Servicii de proiectare si de lucrari de executie a constructiei Centrul Local de tip modular APIA Moreni - Județul Dambovita". Durata contractului este de 12 luni si este formata din perioada de de proiectare a lucrarilor - 2 luni, perioada de executie a lucrarilor - 10 luni. Valoarea estimata este de 757.680,00 lei fara TVA, conform devizului general al investitiei si a bugetului proiectului , prin cumularea urmatoarelor capitole: Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - 13.270,00 lei; Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - 115.120,00 lei; Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica, subcapitolul 3.3, sectiunile 3.3.3, 3.3.4 si 3.3.5 - 7.540,00 lei; Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitiia de baza - 609.390,00 lei; Cap. 5 - Alte cheltuieli, subcapitolele - 5.1 - organizare de santier - 12.360,00 lei; Total: 757.680,00 lei fara TVA Nota: Ofertantii pot solicita clarificari la documentatia de atribuire cu 10 zile inainte de data limita de de depunere a ofertelor, iar autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
