

Proiectare, asistenta din partea proiectantului si executie lucrare, pentru obiectivul Construire vestiare modulare Baza Sportiva nr.2

I.D.: 69515042

Documente participare:

- Certificat de urbanism.PDF
- Caiet de sarcini.PDF
- contract.pdf
- Fisier 1.PDF
- Fisier 2.pdf
- Fisier 3.PDF
- fisier 4.zip
- FORMULARE.docx
- FisaDate_DF1148473.pdf
- DUAE_CERERE_173163.xml
- EN1037282.docx

Data publicarii	27.05.22	Coduri CPV	45212290-5 71356200-0 79930000-2
Termenul limita pentru depunere:	20.06.22	Pretul estimativ:	777.252,00 RON - 777.252,00 RON

Descriere: Proiectare, asistenta din partea proiectantului si executie lucrare, pentru obiectivul Construire vestiare modulare Baza Sportiva nr.2. Investitia presupune realizarea unei constructii provizorii, prin instalarea a 8 containere prefabricate, unite prin intermediul unei structuri metalice, constructie care va oferi un spatiu mult mai generos pentru activitatile desfasurate. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic: -regim de inaltime : P+E, inaltime la coama +5,84m -Ac (aria construita) = 175,7mp -Acd (aria construita desfasurata)=253,66 mp -Aria construita la nivelul parter =157,7 mp -Aria construita la nivelul etaj 1= 78,06 mp -Aria utila incalzita 157,7 -V(total) = 935,67 mc- Certificat de Urbanism nr. 1335 din 26.03.2020, eliberat de Primăria Municipiului Timișoara In acest sens, SCENARIU 1 din Studiul de fezabilitate, propune realizarea unei constructii provizorii, prin instalarea a 8 containere prefabricate, unite prin intermediul unei structuri metalice, constructie care va oferi un spatiu mult mai generos pentru activitatile desfasurate. In scenariul 1, proiectul presupune realizarea unor fundatii, a unei placi pe sol si amplasarea a 4 containere pe nivelul parter si alte 4 containere deasupra, la nivelul etajului. Cele 8 containere vor fi legate intre ele printr-o structura metalica, peste care se va realiza si invelitoarea din panouri sandwich. Cele 8 containere vor avea urmatoarele functiuni: La parter : -1 container va fi folosit pentru a se realiza accesul in spatiul de vestiare. In acest container vor exista bancute, iar utilizatorii isi vor putea schimba incaltamintea. -1 container va ingloba toaletele diferite pe sexe. -1 container va fi dedicat dusurilor diferite pe sexe. -1 container cu acces direct din exterior va servi ca si spatiu de depozitare pentru echipamente sportive. La etaj: -2 containere vor fi alocate antrenorilor, care vor avea birouri. -2 containere vor fi vestiare. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari cu 6 zile inainte de data limita stabilita pentru depunere a ofertelor. Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor - 10 zile. Orice solicitare de clarificare transmisa in afara termenelor mentionate mai sus se va considera tardiva.