
Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție „Amenajare platforma betonata, amplasare locuinte modulare si racorduri la utilitati”, din municipiul Deva, judetul Hunedoara

I.D.: 91981698

Data publicarii	15.01.24	Coduri CPV	45200000
-----------------	----------	------------	----------

Descriere: Contractul de lucrari are ca obiect: Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție „Amenajare platforma betonata, amplasare locuinte modulare si racorduri la utilitati”, din municipiul Deva, judetul Hunedoara”.Se dorește construcția unor module de locuinte sociale, având structura metalica în cadre contravantuite excentric, conform cerintelor și normelor în vigoare, respectand suprafetele necesare functiunii de locuire. Conform planului de situație propus se vor realiza trei module TIP1 și un modul TIP2.Ansamblul de locuințe va fi alcătuit din 4 corpuri modulare, separate prin rost seismic, având următoarele caracteristici:□ Modul 1: 3 corpuri 36,05 x 14,95 m□ Modul 2: 1 corp 27,35 x 14,95 mPentru toate modulele regimul de înălțime va fi P+3E și înălțimea maximă la coamă de H=14,35 m.Numarul de zile pana la care operatorii economici pot adresa intrebari/clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
