

„Containere modulare scolare" (si transport containere cu macara+montaj)

I.D.: 96625228

Data publicarii	30.04.24	Coduri CPV	44211100-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.728.000,00 RON - 1.728.000,00 RON

Descriere: Obiectul contractului de furnizare ce se va atribui, respectiv livrare, instalare si punere in functiune de „Containere modulare scolare" (si transport containere cu macara+montaj), se va concretiza intr-o scoala modulara formata din 18 clase, cancelarie, spatii tehnice, paza, toalete baieti/fete si scari acces etaj superior.Containerele, vor fi distribuite pe doua niveluri, conform planurilor anexate caietului de sarcini, si vor fi utilizate dupa cum urmeaza:o18 Sali de clasa;o1 sala de gimnastica/sport;o1 cancelarie;o1 spatiu tehnic;o1 spatiu paza;o4 grupuri sanitare pentru elevi (2 fete si 2 baieti);o2 grup sanitar pentru profesori;o1 grup sanitar pentru persoane cu dezabilitati;oHoluri de circulatie, scari, accese, etc. Fiecare clasa va avea o suprafata de 58-62mp, 4 ferestre, o usa de intrare, 4 aeroterme. Toalete vor distincte pentru fete (2 toalete) , baieti (2 toalete) , persoane cu handicap, profesori (2 toalete). Vor exista toalete pentru persoanele cu dezabilitati doar la parterul cladirii. Scara poate fi interioara sau exterioara. Pt scara exterioara se va tine cont ca aceasta sa fie imbracata, si incalzita. Latimea holului interior trebuie sa fie de minim 2,4m Scara metalica interioara sau exterioara pentru acces la etaj (in cazul in care este exterioara aceasta trebuie sa fie imbracata/inchisa si incalzita)In caietul de sarcini se regasesc specificatiile tehnice minimale cu privire la:- Structura de rezistenta;- Planseu;- Acoperis;- Pereti exteriori;- Pereti interiori;- Ferestre;- Usi;- Instalatie electrica;- Grupuri sanitare;- Dotari;- Garantii solicitate.
