

Închiriere ansamblu modular realizat din containere metalice având ca destinație finală -Școală modulară- reprezentând servicii de închiriere, livrare, montaj amplasament și punere în funcțiune

I.D.: 83749490

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicării | 22.06.23 | Coduri CPV | 51800000-0 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Descriere: Punerea în siguranță a elevilor și personalului didactic și nedidactic de la Colegiul Pedagogic "Vasile Lupu" Iași, în perioada desfășurării lucrărilor de consolidare și reabilitare a clădirii unității de învățământ preuniversitar. "Închiriere ansamblu modular realizat din containere metalice având ca destinație finală -Școală modulară- acord cadru 36 luni" - reprezentând servicii de închiriere prin încheierea unui acord cadru - livrarea și montaj pe amplasament - punere în funcțiune - servicii demontarea și eliberarea Furnizarea, montajul și configurarea modulelor tip container în vederea asigurării unei școli cu: - 33 săli de clasă; - 2 laboratoare; - 1 sală de gimnastică; - 1 cancelarie; - 4 grupuri sanitare pentru elevi (separate pe sexe); - 1 grup sanitar pentru profesori; - holuri de circulație, scări, accese, etc.
