

AMPLASARE CONTAINERE MODULARE PENTRU INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU PARINTI SI COPII

I.D.: 104558244

Documente participare:

- CS containere modulare PNRR.pdf
- formulare containere modulare.pdf
- model clauze contractuale Containere Modulare PNRR.pdf
- piese desenate ARHITECTURA.pdf
- piese desenate INSTALATII ELECTRICE.pdf
- piese desenate INSTALATII SANITARE.pdf
- piese desenate INSTALATII TERMICE.pdf
- piese desenate RETELE APA SI CANALIZARE.pdf
- piese desenate REZISTENTA.pdf
- formulare F1-F6-LISTE DE CANTITATI.pdf
- piese scrise ARHITECTURA.pdf
- piese scrise INSTALATII ELECTRICE.pdf
- piese scrise instalatii sanitare.pdf
- piese scrise instalatii termice.pdf
- piese scrise retele de apa si canalizare menajera.pdf
- piese scrise REZISTENTA.pdf
- FisaDate_DF1229712.pdf
- DUAE_CERERE_305971.xml
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1154983.pdf
- raspuns la solicitarea de clarificari AMPLASARE CONTAINERE MODULARE.pdf

Data publicarii	24.10.24	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	15.11.24	Pretul estimativ:	1.017.392,87 RON - 1.017.392,87 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, consta in: Obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit consta in lucrari de constructie pentru amplasarea unor containere modulare cu functiunea de centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii in Municipiul Targoviste, strada Ialomitei, nr.28 A Realizarea investitiei presupune efectuarea urmatoarelor lucrari: -amenajarea terenului • Amenajari exterioare (terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari) -amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala • Amenajare spatii verzi -asigurarea utilitatilor necesare obiectivului • Alimentare cu apa (instalatii) • Canalizare (instalatii) • Alimentare cu energie electrica si iluminat exterior (instalatii) -constructii si instalatii • Lucrari pentru containere modulare • Imprejmuire • Loc joaca -montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale • Ansamblu containere modulare • Kit panouri fotovoltaice • Panou solar • Kit CCTV -utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj • Ansamblu containere modulare • Kit panouri fotovoltaice • Panou solar • Kit CCTV -lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier Lucrarile de constructii vor fi executate conform proiectului tehnic, caietelor de sarcini si detaliilor de executie Indicatorii tehnico-economici pentru obiectiv au fost aprobati prin H.C.L. nr.273/30.08.2024 pentru modificarea HCL 393/28.10.2022. Conform Devizului general intocmit de proiectant, atasat: -1.2 V Amenajarea terenului = 68.116,74 lei fara TVA - 1.3 V Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala = 14.000,00 lei fara TVA - 2.1. V Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii = 10.500,00 lei fara TVA - 4.1 V Constructii si instalatii = 416.819,80 lei fara TVA - 4.2 V Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale = 48.188,00 lei fara TVA - 4.3 V Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj = 433.692,00 lei fara TVA - 5.1.1 V Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier = 26.076,33 lei fara TVA Astfel, valoarea contractului de lucrari: V estimata = 1.2 V Amenajarea terenului+ 1.3 V Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala+2.1. V Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii+4.1 V Constructii si instalatii+4.2 V Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale+4.3 V Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj+5.1.1 V Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier =68.116,74 lei fara TVA+ 14.000,00 lei fara TVA + 10.500,00 lei fara TVA + 416.819,80 lei fara TVA + 48.188,00 lei fara TVA + 433.692,00 lei fara TVA + 26.076,33 lei fara TVA = 1.017.392,87 lei fara T.V.A. Cheltuieli diverse si neprevazute aprobate conform Capitolului 5.3. din devizul general = 104.305,34 lei fara TVA, respectiv 10.25% din valoarea contractului.
