

Amplasare provizorie si reversibila - constructii modulare sectii spital la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu.

I.D.: 37985331

Documente participare:

- 7-SCN1051145.zip

Data publicarii	22.08.19	Coduri CPV	44211100-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	11.09.19	Pretul estimativ:	5.007.824,40 RON - 5.007.824,40 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Realizarea unui complex modular cu destinatia de Compartiment Chirurgie Plastica si Compartiment BMF, cu regim tehnic de înălțime P, format din unitati modulare metalice, reprezentand saloane, sali de tratament, birouri, grupuri sanitare . Modulele vor fi constituite din containere metalice echipate, finisate la interior cu material care sa permita curatarea si dezinfectarea lor. Acestea vor fi prevazute cu dotari si echipamente , inclusiv instalatii termice, electrice si gaze fluide medicale, bransate la retelele spitalului. Contractul vizeaza prestarea de servicii de proiectare la faza de Proiect Tehnic (PT), asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru realizarea investitiei. Obiectul procedurii il constituie: elaborare proiect tehnic conform prevederilor legale in vigoare, documentatii pentru obtinerea acordurilor și avizelor și a documentațiilor necesare obținerii autorizației de construire (PAC și POE) si asistenta tehnica din partea proiectantului pe intreaga durata de executie a lucrarilor si executia lucrarilor. Durata contractului sau termenul pentru finalizare: 105 zile de la data prevazuta in ordinul de incepere a lucrarilor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este 10 .Autoritatea contractantă va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 7 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
