

Furnizarea si amplasarea a doua containere modulare la sediul CJ ApaServ SA din str. Locotenent Draghiescu, nr. 20, Piatra Neamt, jud. Neamt

I.D.: 62401632

Documente participare:

- Schita.pdf

Data publicarii	28.10.21	Coduri CPV	44211100-3
Termenul limita pentru depunere:	04.11.21	Pretul estimativ:	50.000,00 RON - 50.000,00 RON

Descriere: Furnizarea si amplasare a doua containere modulare la sediul Apa Serv SA din str. Locotenent Draghiescu, nr. 20, Piatra Neamt, jud. Neamt, conform specificatiilor tehnice si a schitei atasate. Containere modulare 2 (doua) bucati 6x2.4 ml imbinat pe latura lunga, total 6x4.8 ml cu compartimentare 3 (trei) incaperi cu pereti interiori din rigips conform formei si dimensiunilor din desenul atasat, transport si montare pe pozitie inclus. Alcatuire: - schelet metalic, sudat, din profile zincate 170x170, pretabil la supraetajare; - pereti exteriori din panouri sandwich de 80 mm, cu protectie de exterior, vata minerala 100 mm, rigips zugravit alb; - pardoseala din dulapi hidrofugati 60 mm, vata minerala 100 mm, osb 15 mm, linoleum; - tavan din panouri sandwich 80 mm cu protectie de exterior, pozare cu panta minima, vata minerala 100 mm, rigips zugravit alb; - pereti interiori din rigips zugravit alb; - tamplarie din termopan, pvc 5 camere: 3 (trei) usi cu deschiderea de 90; 80 si respectiv 70 mm, doua ferestre 1100x1170 mm cu cate doua ochiuri din care cate unul oscilobatant, o fereastră 55x55 cu un singur ochi oscilobatant; - tablou electric 10 kw, cu 8 (opt) circuite in total din care 2 (doua) circuite pentru iluminat, 6 (sase) locuri de lampa, 3 (trei) circuite de prize, 12 (douasprezece) prize si 3 (trei) circuite de rezerva.
