

Achizitie container modular cu functiune de gradinita, com. Branesti

I.D.: 99586392

Data publicarii	03.07.24	Coduri CPV	44619000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 124.250,00 RON - 124.250,00 RON

Descriere: Achizitie container modular cu functiune de gradinita, dim. 12500x6000x2700 mm format din 5 containere 6000x2400x2700 mm + montaj si transport cu descarcare. Planseul este format de jos in sus din: - tabla cutata ranforsata colaboranta (0.8 mm DX51); - structura metalica zincata de 3 mm profilata la rece sudata conform certificare DIN EN ISO 1090-1:2012 , 1090- 2:2012 ,ISO 3834-4 (se va prezenta certificarea la livrare), grundita reactiv si vopsita conform paletei RAL; - OSB 18 mm hidrofug EGGER; - linoleum PVC 2 mm trafic intens Tarkett; Rezistenta portanta este de 400 kg/m2. Acoperisul este format de sus în jos din: - structura metalica zincata de 2 mm profilata la rece sudata conform certificare DIN EN ISO 1090-1:2012 , 1090- 2:2012 ,ISO 3834-4 (se va prezenta certificarea la livrare), grunduita reactiv si vopsita conform paletei RAL; - tabla zincata dublu faltuita (0,5 mm); - folie anticondens; - vata minerala 100 mm norma C1 ISOVER/Ursa; - panou sandwich 40 mm poliuretan; Rezistenta portanta este de 250 kg/ m2. Stâlpii de sustinere sunt profilati la rece din tabla zincata cu o grosime a materialului de 2 mm. Rama superioara are o sectiune ce permite preluarea apelor pluviale si evacuarea prin stalpii de sustinere. Pe stalpi se va regasi marcaj CE . Instalatia electrica: a) exterior este formata din: - priza CEE 220-230 V tripolara cu IP 65 b) interior este formata din: - tablou sigurante automate; - 4 prize duble PT SCHUKO + priza AC; - 5 întrerupatoare PT SCHUKO; -
