

Echipamente de răcire și de ventilare

I.D.: 6737284

Data publicarii 13.06.15 Coduri CPV 42500000

Termenul limita pentru depunere: 22.07.15 11:00

Descriere: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu klimatyzacji dla urządzeń IT i UPS'ów w Budynku Technicznym ACK Cyfronet AGH w Pychowicach (Kraków, ul. Podole) oraz rozbudowa systemu klimatyzacji precyzyjnej w budynku ACK Cyfronet AGH przy ul. Nawojki 11a, Kraków w zakresie określonym w SIWZ. Zakres zamówienia: Budynek Techniczny w Pychowicach przy ul. Podole 1. Dostawa, montaż i uruchomienie agregatów wody lodowej (z warstwą adiabatyczną) – 4 szt. 2. Dostawa, montaż i uruchomienie jednostek klimatyzacji precyzyjnej z nadmuchem pod podłogę podniesioną – 10 szt. 3. Wykonanie układu zasilania w wodę lodową 4. Rozbudowa systemu monitoringu klimatyzacji – rozszerzenie licencji do 100 urządzeń – wykonanie wydzielonej sieci LAN 5. Uruchomienie systemu klimatyzacji i monitoringu 6. Dostawa 160 sztuk kratki wentylacyjnych podłogi podniesionej Budynek przy ul. Nawojki 11a 1. Dostawa, montaż i uruchomienie jednostki klimatyzacji precyzyjnej z nadmuchem pod podłogę podniesioną – 1 szt. 2. Dostawa 10 sztuk kratki wentylacyjnych podłogi podniesionej 3. Podłączenie posadowionej jednostki schładzającej do systemu monitoringu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji części zamówienia w zakresie obejmującym dostawę jednego lub dwóch agregatów wody lodowej. Wykonawca w ramach zamówienia musi przeprowadzić szkolenie pracowników ACK Cyfronet AGH w zakresie obsługi monitoringu systemu klimatyzacji (uzgodnione w trybie roboczym, nie mniej niż 8 godzin szkolenia). System klimatyzacji dla urządzeń IT i UPS'ów w Budynku Technicznym ACK Cyfronet AGH w Pychowicach ma być wykonany według projektu wykonawczego opracowanego przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca musi wykonać i przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą systemu klimatyzacji dla urządzeń IT i UPS'ów w Budynku Technicznym ACK Cyfronet AGH w Pychowicach (w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej). Dokumentacja ma być wykonana oddzielnie dla klimatyzacji oraz dla monitoringu. Gwarancja – minimum 24 miesiące Szczegółowe warunki gwarancji określa załącznik nr 2 do umowy. Wymagania ogólne dla zamówienia Dostarczane urządzenia muszą być zgodne z obowiązującymi normami technicznymi i oznakowane symbolem CE. Sprzęt wprowadzany na rynek po 1 lipca 2006 r. musi być zgodny z normą ROHS. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Dostarczane urządzenia, w ramach jednego obiektu, muszą pochodzić od jednego producenta. Dostarczone urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. Wraz ze sprzętem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instrukcję eksploatacji oraz dokumentację techniczną w języku polskim. Zamówienie finansowane będzie ze środków Projektu „Centrum kompetencji w zakresie rozproszonych infrastruktur obliczeniowych typu gridowego – PLGridCore” nr POIG.02.03.00-12-137/13. Termin realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga zakończenia realizacji zamówienia do 13.11.2015. Prace w Budynku Technicznym w Pychowicach przy ul. Podole mogą rozpocząć się 19 października br. W zależności od postępu prac budowlanych Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego rozpoczęcia tam prac. W takim przypadku termin rozpoczęcia prac w budynku zostanie uzgodniony z Wykonawcą w trybie roboczym.