

Achizitionarea de module tip container pentru locuit

I.D.: 21384172

Data publicarii 26.07.17 Coduri CPV 44619000-2 44613000-0

Termenul limita pentru depunere: 03.08.17

Descriere: Autoritatea contractanta doreste achizitionarea de module container pentru construirea de locuinte sociale, in vederea creerii unor conditii decente de cazare pentru familiile defavorizate cuprinse in evidenta sistemului de asistenta sociala din Baia Mare si care locuiesc in conditii insalubre. Se doreste achizitionarea a trei tipuri de module container, fiecare avand suprafata de aproximativ 15 mp: 1- modul container cu bucatarie si toaleta (compartimentare 4 spatii - 2 camere, toaleta, bucatarie); 2- modul container cu toaleta (compartimentare 2 spatii -camera si toaleta); 3- modul container dusuri femei/barbati (2 spatii cuprinzind cate 3 cabine de dus fiecare). Modulele container trebuie sa aiba: - instalatia incalzire (cu convectoare electrice sau panouri radiante); - usile exterioare termoizolate, ferestre oscilobatante PVC cu geam termopan si jaluzele; - tabloul electric sa cuprinda circuit pentru iluminat, circuit pentru prize, circuit pentru incalzire, releu de protectie impotriva electrocutarii; - instalatie sanitara (boiler electric, vas WC, lavoar ceramic, suport sapun, prosop, hartie igienica, oglinda, etc.); - corpuri iluminat, prize, intrerupatoare; - toaleta va fi prevazuta cu fereastră partial batanta PVC cu geam termopan; - bucataria va avea un corp inferior si o priza pentru aparat electric de gatit. Achizitia modulelor container se va realiza prin publicarea pe SEAP a Documentatiei de atribuire si încheierea unui acord-cadru pe 4 ani in vederea achizitionarii a maxim 500 bucati module container (cantitate cumulata pentru cele 3 tipuri de module dorite). Pentru pregatirea corespunzatoare a Documentatiei de atribuire in raport cu nevoia autoritatii contractante de a achizitiona "Locuinte din elemente modulare tip container", se recurge la consultarea pietei, pentru descrierea modulelor tip container, a conditiilor tehnice de calitate si a preturilor existente pe piata. Pretul unui modul tip container va include si transportul acestuia la destinatia finala. Montarea modulelor de locuit se va face in mai multe locatii din Municipiul Baia Mare. Terenul pe care se vor monta modulele container de locuit nu este amenajat (platforme betonate, retele de alimentare cu apa, canalizare, energie electrica). Amenajarea terenului se va realiza de autoritatea contractanta pe masura achizitionarii modulelor container de locuit. Pentru operatia de punere in functiune, respectiv pentru racordarea la utilitati pe locatia finala dorim oferta separata din partea furnizorului.