

Achizitie container modular

I.D.: 96527682

Data publicarii	25.04.24	Coduri CPV	44211100-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	58.403,00 RON - 58.403,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Planseul este format de jos in sus din: -tabla cutata ranforsata colaboranta (0.8 mm DX51); -structura metalica zincata profilata la rece sudata conform certificare DIN EN ISO 1090-1:2012 , 1090-2:2012 ,ISO 3834-4 (se va prezenta certificarea la livrare), grundita reactiv si vopsita conform paletii RAL; - OSB 18 mm hidrofug EGGER; - linoleum PVC 2 mm trafic intens Tarkett; Rezistenta portanta este de 400 kg/m². Acoperisul este format de sus în jos din: - structura metalica zincata profilata la rece sudata conform certificare DIN EN ISO 1090-1:2012 , 1090-2:2012 ,ISO 3834-4 (se va prezenta certificarea la livrare), grunduita reactiv si vopsita conform paletii RAL; - tabla zincata dublu faltuita (0,5 mm); - folie anticondens;-vata minerala 100 mm norma C1 ISOVER/Ursa;- panou sandwich 40 mm poliuretan; Rezistenta portanta este de 250 kg/ m². Stâlpii de sustinere sunt profilati la rece din tabla zincata cu o grosime a materialului de 2 mm. Rama superioara are o sectiune ce permite preluarea apelor pluviale si evacuarea prin stalpii de sustinere. Pe stalpi se va regasi marcaj CE . Instalatia electrica: a) exterior este formata din: - priza CEE 220-230 V tripolara cu IP 65 b) interior este formata din: - tablou sigurante automate; - 4 prize duble PT SCHUKO + priza AC; - 2 întrerupatoare PT SCHUKO; - 4 lampi LED 18 W Peretii exteriori sunt formati din: - panou sandwich poliuretan tip C 1 RAL 700160 mm (garantat 10 ani); - 1 usa dubla 1800x2000 mm PVC ALB/metalica ; - 4 ferestre
