

lucrari de constructii pentru investitia "Infiintare si dotare Centru de zi pentru copii in Orasul Turceni, Judetul Gorj"

I.D.: 70592396

Data publicarii	28.06.22	Coduri CPV	45214200-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	731.226,87 RON - 731.226,87 RON
-------------------	---------------------------------

Descriere: Execuția lucrărilor obiectivului "Infiintare si dotare Centru de zi pentru copii in Orasul Turceni, Judetul Gorj" se va realiza în strânsă corelare cu soluția tehnică descrisă în proiectul tehnic. Se propune amenajarea unui centru de zi pentru copii, pe strada Sf. Nicoale, in orasul Turceni, judetul Gorj. Terenul pe care urmeaza sa se amplaseze constructia este in administrarea beneficiarului, avand suprafata toatala de 1.127 mp. Constructia propusa din containere modulare va avea dimensiunile in plan 14,40m si 10,00m si o suprafata construita de 144,00 mp. - Constructie realizata din containere prefabricate din cadre si stalpi din profile de otel cu plansee cu structura metalica, inchideri exterioare din panouri sandwich cu spuma poliuretana si tamplarie PVC cu geam termopan, cu regim de inaltime parter si care sa aiba in componenta urmatoarele spatii : 3 Sali de activitati, 2 grupuri sanitare, 1 birou si 1 hol ; În cadrul proiectului mai sus menționat, Orașul Turceni trebuie să achiziționeze, ca element central al implementării proiectului, lucrări de construcții, inclusiv echipamente cu montaj și montaj aferent în vederea realizării obiectivului "Infiintare si dotare Centru de zi pentru copii in Orasul Turceni, Judetul Gorj" Lucrările ce se vor realiza în cadrul obiectivului sunt următoarele: - Infiintare centru de zi pentru copii din containere modulare - Amenajare alei pietonale - Amenajare loc de joaca si impejmuire - Realizare impejmuire partiala teren - Instalații sanitare interioare; - Instalații termice interioare; - Instalații electrice interioare - Brasament apa rece - Bransament energie electrice - Instalatii electrice exterioare - Canalizare exterioara si montaj bazin etans vidanjabil Avand in vedere solicitarea beneficiarului lansata prin tema de proiectare, corelate cu situatia existenta din teren, s-a propus urmatoarea compartimentare a cladirii din containere modulare, rezultand o suprafata utila de 135.79 mp.
