
inlocuit schimbator de caldura in placi si modificat ag. termic principal si secundar AI 2100/30.04.

I.D.: 97366717

Data publicarii	15.05.24	Coduri CPV	45231111-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 7.409,76 RON - 7.409,76 RON

Descriere: Oprit alimentarea cu apa a centralei termice si golirea instalatiei de agent primar si secundar Demontat schimbatorul de caldura in placi defect Dezafectat schimbatorul de caldura in placi P=460kw din punctul termic si scos manual de la sol Executat suport metalic pentru SCP 460 kw (profil 50x50=1m, tabla g=8mm=16kg, electrozi) Pus pe pozitie noul schimbator de caldura in placi cu P=460 kw Modificat legaturile agent primar (stut filetat 2 1/2"=2buc, flanse, Dn75=2buc, surub M14=8buc, curbe 2 1/2"=2buc, teava 2 1/2"=1m, electrozi) Incarcat instalatia si cele doua cazane din centrala termica Grunduit zona reparata Efectuat probe de presiune si etanseitate
