

Stabilirea valorii estimate pentru Ansamblu containere modulare tip FLAT-PACK pentru sediu administrativ (birouri)

I.D.: 36627536

Data publicarii 18.06.19 Coduri CPV 44613000-0

Termenul limita pentru depunere: 27.06.19

Descriere: 1.DATE GENERALE: 1.1 Obiectul caietului de sarcini : Ansamblu containere modulare tip FLAT-PACK pentru sediu administrativ (birouri) Prezentul caiet de sarcini se refera la achizitionarea unui anasmbu de 4 containere modulare tip FLAT-PACK, dotate corespunzator pentru destinatia birouri cu regim de inaltime P si a lucrarilor aferente amplasarii lor. Containerele nu trebuie sa prezinte risc de accident sau pericol pentru mediu ori sanatatea oamenilor la utilizare ,in conformitate cu Legea securitatii in munca nr.319/2006 si Legea Protectiei Mediului aprobata prin OG 195/2005. Perioada garantata de exploatare a containerelor sa fie conform cu catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobate HGR 2139/2004. Se va confirma insusirea obligatiei firmei furnizoare privind asigurarea asistentei tehnice ,pentru perioada garantata de exploatare a containerelor, precum si disponibilitatea privind asigurarea service-ului pentru aceeasi perioada de timp. Service-ul va fi asigurat de o unitate specializata, ce face dovada ca are capacitatea tehnica de a interveni in maxim 48 de ore in perioada de garantie a containerelor. Oferta va cuprinde o declaratie pe propria raspundere prin care ofertantul se angajeaza sa suporte toate costurile aferente deplasarii containerelor si amplasarii lor Se va constitui garantia de buna executie in valoare de 10 % din valoarea contractului fara TVA . 1.2. Denumirea: "Ansamblu de 4 containere modulare 6140mm X 2400mm X 2700mm dotate cu usi ,ferestre, jaluzele exterioare, aparate aer conditionat, covorPVC, instalatie electrica,transport si montaj." 1.2.1. Cod CPV -44211100-3-Constructii modulare prefabricate. 1.3. Autoritatea contractanta: "Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brasov str.Mihai Viteazu nr.9" 1.4. Amplasamentul Str.Mihai Viteazu nr.9, Mun.Brasov, Jud.Brasov , zona prevazuta in schita anexata 2. INFORMATII GENERALE PRIVIND ACHIZITIA: Specificatii tehnice ale containerului: Structura este ansamblata prin surub si piulita sistem FLAT PACK. a) Dimensiuni/ container : Lungime: 6140 mm Latime : 2400 mm Inaltime: minim 2400 mm exterior b) Structura: b.1. Acoperis: - Cadru : profile zincate speciale de mim 2 mm grosime, profilate la rece ,tratate anticorozivune ,UNI EN 10346: 2009-structural S250GD,vopsite RAL 9002 - Partea superioara :panouri sandwich PUR ,tip acoperis 40mm - Clasa de reactie la foc EUROCLASS F UNI 14509 - Supraincercarea utila a acoperisului 150 kg/mp - Rezistenta portanta 150 kg/mp sarcina statica uniform distribuita b.2.1. Podea-cadru: - Profile zincate speciale de minim 2,0 mm grosime ,profilate la rece ,tratate anticorozivune UNI EN 10346: 2009 -structural S250GD,vopsite RAL 9002 - Pardoseala este intarita cu traverse din profile tip U (11 buc.) din otel zincat pentru asigurarea rezistentei pardoseli; b.2.2. Podea inferioara (+0.00m si +2.90m): - Podeaua este realizata din pal de minim 18 mm, peste care se aplica ,prin lipire ,linoleum de trafic greu cu grosimea de 2,00mm,asigurand etanseitatea; - Izolatie pardoseala cu vata minerala minim 100mm /+ tabla zincata 0,4mm - Rezistenta portanta 250 kg/mp, sarcina uniform distribuita. b.3.Stalpi: - Profile zincate speciale ,din otel de minim 3,00 mm grosime , profilate la rece tratate anticorozivune UNI EN 10346: 2009-structural S250GD,vopsite RAL 9002 prindere pe suruburi; b.4. Pereti exteriori: - Panouri din spuma poliuretana complet omogena minim 50mm grosime RAL9002 - Rezistenta termica : 1,29mK/w - Transfer termic : 0,50W/mK - Izolatie fonica : 33dB,ISO L40/V - Grad de rezistenta la incendiu : B1 b.5.Tamplaria : - Usi si ferestre din PVC de tip termopan /usa metalica - Usa exterioare (1 buc.) este uzual metalice ,model 900 x 2050mm sau similar ,sau usa din tamplarie termopan PVC culoare alba ,cu geam termopan si / sau panel termoizolant ,sistemul de inchidere pentru usi din PVC este

multiplu punct , cu prag din aluminiu deschidere spre exterior, in sensul de evacuare.. Ferestrele sunt din profile PVC culoare alba, cu geam termopan clar (4+16+4) si au dimensiunile 1200mm X 1200mm. Pentru bai-WC se folosesc ferestre cu geam mat de dimensiunile 500mm x 700mm. Ambele tipuri de ferestre sunt oscilobatante, cu jaluzele /rolete interioare sau exterioare din aluminiu. Total usi exterioare - 1 bucati Total usi interioare - 8 bucati Total ferestre - 8 bucati Total calorifere 8 bucati cu instalatia aferenta (dimensionate conform suprafetelor care trebuie incalzite) Total aer conditionat 6 bucati - cu minim 12000 btu si inverter b.6. Grupuri sanitare: - 1 cabina avand fiecare 1 vas wc ceramic ,1 lavoar ceramica ,oglinza + instalatie aferenta completa. b.7. Instalatia electrica si de incalzire : -Instalatia electrica este aparenta, include tablou de sigurante, cutie exterioara de conectare la tensiune , conductori de 1,5mm pentru iluminat si 2,5/4mm pentru prize. Amplasarea-manipularea containerelor: Utilitatile se vor asigura prin sistemele de evacuare existente si instalatia electrica a spitalului, lucrarile fiind executate de personal autorizat pus la dispozitie de catre beneficiar. Racordul electric se va face la tabloul general cu cablu cu 5 fire subteran, calculat la un consum de 15 kw/h, iar instalatia sanitara va avea 1 toll executata de catre beneficiar. Sapaturile in vederea racordarii vor fi efectuate de catre firma prestatoare. Informatii referitoare la structura functionala a ansamblului de containere: Numarul ,tipul si structura functionala cu justificare, care trebuie achizitionate pentru asigurarea spatiului necesar ,conform normelor de protectia muncii, pentru 12 salariati TESA ,repartizati in compartimente astfel: Furnizorul containerelor va asigura si infrastructura acestora conform amplasarea-manipularea containerelor. Conectarea la utilitati se face de catre furnizor cu sprijinul beneficiarului. 3.OBLIGATIILE FURNIZORULUI: Furnizorul are obligatia de a pune in opera acoperirea pardoselii conform descrierii tehnice. Furnizorul este obligat sa asigure masurile organizatorice corespunzatoare pentru respectarea stricta a prezentului Caiet de Sarcini si a tuturor prevederilor legale specifice activitatii contractate. Furnizorul este obligat sa duca la indeplinire toate solicitarile/modificarile transmise in scris de catre beneficiar ,ce se impun in vederea eficientizarii desfasurarii activitatii in functie de necesitatile intervenite la momentul respectiv, conform legislatiei in vigoare. 4. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI: Beneficiarul trebuie sa plateasca pretul convenit pentru achizitia ,transportul si amplasarea containerelor. Sa puna la dispozitia executantului toate informatiile solicitate precum si amplasamentul pentru lucru liber de sarcini. Sa verifice modul de amplasare si sa incheie proces verbal de receptie. 5. TERMEN DE FURNIZARE SI MONTARE: Termen de furnizare si montaj, in maxim 30 de zile de la semnarea contractului. 6. TERMEN DE GARANTIE: Minim 5 ani de la semnarea procesului verbal de receptie. 7. MODALITATI SI CONDITII DE PLATA: Plata produselor se face cu OP numai pe baza facturii originale pe care va fi mentionat obligatoriu contul de plata al furnizorului deschis la Trezorerie si cu respectarea prevederilor din Caietul de Sarcini si dupa remedierea eventualelor neconformitati. 8. PRETUL PRODUSULUI: Este cel rezultat in urma stabilirii ofertei castigatoare, pretul nu se ajusteaza pe perioada contractului. 9. CRITERIUL DE EVALUARE AL OFERTELOR: Pretul cel mai mic cu incadrarea in finantarea existenta. Perioada de executie va fi extinsa in cazul necesitatii unor finantari suplimentare. Informatii suplimentare poti fi obtinute de la sediul autoritatii contractante. Persoana de contact Insp.spec. Silaghi Stefan. Telefon 0268.422.490.
