

## **ANSAMBLU 11 CONTAINERE METALICE-CU DESTINATIE SĂLI DE CLASA CU GRUP SANITAR**

I.D.: 102142827

Data publicarii 28.08.24 Coduri CPV 34221000-2

Pretul estimativ: 210.084,03 RON - 210.084,03 RON

Descriere: 1. ANSAMBLU 11 CONTAINERE METALICE CU DESTINATIE SALI DE CLASA CU GRUP SANITAR 1.1 OFERTA DE PRET CONTINE: 8 CONTAINERE METALICE Dimensiuni: Lungime: 6.000 mm Lățime: 2.400 mm Înălțime: 2.700 mm 1.2 OFERTA DE PRET CONTINE: 1 CONTAINER METALIC Dimensiuni: Lungime: 3.600 mm Lățime: 2.400 mm Înălțime: 2.700 mm 1.3 OFERTA DE PRET CONTINE: 2 CONTAINER METALIC Dimensiuni: Lungime: 3.000 mm Lățime: 2.400 mm Înălțime: 2.700 mm Structura de rezistență: □ structură autoportantă din profil de oțel laminat celular, grosime de perete 2 mm; □ 4 colțuri de container inferioare; □ 4 colțuri superioare corespunzătoare normelor in vigoare. Sistem de construcție: containerul este dimensionat pentru o rezistență a acoperișului de 1,5 kN/m<sup>2</sup> și poate fi suspendat din cele patru colțuri și supraetajat cu două niveluri. Date privind greutatea: începând cu 1500 kg până la 2800 kg în funcție de dimensiune și dotare. Structurare: ca element de spațiu independent sau ca element modular îmbinat (cu sau fără pereți despărțitori). Structura stratificației elementelor de podea, de jos în sus: □ Tablă cutată zincată de 0,40 mm; □ Termoizolație vată minerală de 100 mm între lonjeroanele de oțel de 50/60 mm; □ Placă OSB de 22 mm; □ Linoleu trafic intens sau parchet laminat; Structura pereților este realizată din panouri sandwich de 40 mm ( RAL 9002). Structura stratificației acoperișului, de jos în sus: □ Panou sándwich de 40 mm; □ Termoizolație vată minerală de 100 mm între lonjeroanele de susține