

## Reparatii sobsol si instalatie agent termic centrala

I.D.: 86845118

---

Data publicarii	12.09.23	Coduri CPV	45231111-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	42.395,54 RON - 42.395,54 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Conditii refuzate: Reparata instalatia de incalzire la subsol Demontat canal termic in doua zone pentru a avea acces la conductele ce urmeaza a fi inlocuite prin scurgere, strat 20cm beton cu picamar Dezafectat instalatia de incalzire tur-retur pe o distanta de 38m, in conditii grele de acces si manipulare a materialelor dezafectate Executat instalatie tur de agent termic (teava PP-R D75=38m, coturi, mufe, reductie metalica 3"-2 1/2"=2buc, stut filetat 2 1/2"=2buc, racord PP-R D75=2buc, teu PP-R D75-40-75=5buc, bride metalice 2 1/2"=20buc, tija filetata M10=10m) Executat instalatie retur de agent termic (teava PP-R D63=38m, coturi, mufe reductie metalica 3"-2 1/2"=2buc, stut filetat 2 1/2"=2buc, teu PP-R D63-40-63=5buc, bride metalice 2"=20buc, tija filetata M10=10m) Executat legaturi de la coloana genarala de agent termic la cele 5 coloane verticale (tv PP-R D40=10m, coturi, mufe, bride 1 1/4") Inlocuit tronson de incalzire tur-retur intrecentrala termica si subsol pe canal termic (tv din otel 4"=16m, curbe 4"=4buc) Executat probe de presiune si etanseitate Reparata instalatia de agent termic din centrala termica ce deserveste hotelul Golit agentul termic din centrala si demontat vasul de expansiune de 500 l care are membrana sparta Inlocuit vas expansiune 500l Demontat pompa de recirculare defecta din instalatia de apa calda Reparata pompa de recirculare prin bobinarea motorului si montat la loc in instalatie Inlocuit 3 robineti in centrala termica Executat probe de presiune si etanseitate

---