

## **Modul containere 6000x4800x2700 mm cu transport si montaj jud Iasi**

I.D.: 50415796

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 07.10.20 | Coduri CPV | 34221000-2 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 42.000,00 RON - 42.000,00 RON

---

Descriere: 1)Planseul este format de jos in sus din: - tabla zincata dublu faltuita(0,5 mm) - structura metalica zincata profilata la rece , grundita reactiv si vopsita conform paletii RAL - vata minerala norma C1 100 mm ISOVER ® - OSB 18 mm hidrofug EGGER® -Linoleum PVC 2 mm trafic intens Tarkett ® ridicat in srafa Rezistenta portanta este de 400 kg/m2. 2)Acoperisul este format de sus în jos din: - structura metalica zincata profilata la rece, grunduita reactiv si vopsita conform paletii RAL - tabla zincata dublu faltuita (0,5 mm) - folie anticondens - vata minerala 100 mm norma C1 ISOVER ® - tavan panou sandwich poliuretan tip C 1 RAL 9002 80 mm Rezistenta portanta este de 250 kg/ m2. Stâlpii de sustinere sunt profilati la rece din tabla zincata cu o grosime a materialului de 2 mm. 3) Instalatia electrica : a)exterior este formata din: - 1 priza CEE 220-230 V tripolara cu IP 65 b) interior este formata din: - 5 prize duble PT SCHUKO - 3 întrerupatoare PT SCHUKO - 4 lampi LED 4) Peretii sunt formati din: - panou sandwich poliuretan tip C 1 RAL 9002 80 mm - 1 usa 1000x2000 mm PVC/ metalica - 1 usa 800x2000 mm PVC - 3 ferestre 1500x1000 mm PVC (profil 6 camere KMG) -1 fereastră 500x500 mm PVC Grup Sanitar - 1 fereastră 2000x1000 mm PVC in 3 canate 5) Grup sanitar format din: - 2 lavoare ceramice cu baterie si oglinda - 1 vas wc ceramic cu bazin - Instalatie sanitara PPR+PVC Transport inclus!

---