

Modul containere 6000x9600x2700 mm cu transport si montaj jud Iasi

I.D.: 50417348

Data publicarii	07.10.20	Coduri CPV	34221000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 84.000,00 RON - 84.000,00 RON

Descriere: 1)Planseul este format de jos in sus din: - tabla zincata dublu faltuita(0,5 mm) - structura metalica zincata profilata la rece , grundita reactiv si vopsita conform paletei RAL - vata minerala norma C1 100 mm ISOVER/Ursa ® - OSB 18 mm hidrofug EGGER® -Linoleum PVC 2 mm trafic intens Tarkett ® ridicat in srafa Rezistenta portanta este de 400 kg/m2. 2)Acoperisul este format de sus în jos din: - structura metalica zincata profilata la rece, grunduita reactiv si vopsita conform paletei RAL - tabla zincata dublu faltuita (0,5 mm) - folie anticondens - vata minerala 100 mm norma C1 ISOVER/Ursa ® - tavan panou sandwich poliuretana tip C 1 RAL 9002 80 mm Rezistenta portanta este de 250 kg/ m2. Stâlpii de sustinere sunt profilati la rece din tabla zincata cu o grosime a materialului de 2 mm. 3) Instalatia electrica : a)exterior este formata din: - 4 prize CEE 220-230 V tripolare cu IP 65 - 4 tablouri sigurante automate b) interior este formata din: - 1 tablou sigurante automate FARA PRIZE - 6 întrerupatoare PT SCHUKO - 10 lampi LED 18 W 4) Peretii sunt formati din: - panou sandwich poliuretana tip C 1 RAL 9002 80 mm - 9 ferestre 1000x1000 mm PVC (profil 6 camere KMG-1ochi fix si 1oscilo) + GRATII METALICE - 1 fereastra 500x500 mm PVC cu GRATII - 1 usa dubla 1600x2000 mm PVC/ metalica cu GRATII 5) Grup sanitar format din: -1 lavoar ceramic cu baterii si oglinzi - 2 vase wc ceramice cu bazine - 1 cabina dus 80x80 cm - 1 boiler electric 80 l - Instalatie sanitara PPR+PVC
