

Amenajare de interior sala pentru gazduire nod infrastructura Cloud si sala laborator si pregatire profesionala. Lot.1 - Sala servere si spatiu tehnic Lot.2 - Sala laborator si hol

I.D.: 61852788

Data publicarii	12.10.21	Coduri CPV	45262600-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	921.067,39 RON - 921.067,39 RON 218.683,69 RON - 218.683,69 RON
-------------------	--

Descriere: 1. Lot.1 Sala servere si spatiu tehnic, Proiectul propus: Prin proiectul propus se urmareste compartimentarea subzonei de atelier in doua incaperi: una care va adaposti echipamente de tip rack-uri cu servere denumita Sala serverelor, si alta cu destinatia de Spatiu tehnic. Accesul in sala serverelor se va putea realiza dinspre atelierul existent si dinspre spatiul tehnic prin intermediul unor usi de acces. Spatiul tehnic va pastra accesul existent in TGD, iar in spatiul TGD se va prevedea o a doua usa care va asigura accesul dinspre holul invecinat. In spatiul tehnic se va pastra inaltimea libera existenta de 5.12m, in timp ce in sala serverelor se va ridica cota de calcare la +0.40m fata de pardoseala existenta prin intermediul unei pardoseli tehnologice rezultand astfel o inaltime libera a Salii serverelor de 4.72m.. 2. Lot. 2 - Sala laborator si hol, Proiectul propus: Prin proiectul propus se urmareste compartimentarea spatiului de depozitare existent in doua incaperi: una cu destinatia de Sala laborator, si alta cu destinatia de Hol. Accesul dinspre exterior se va realiza in spatiul cu destinatia de Hol, iar din Hol in Sala Laborator. Suplimentar, se va prevedea o usa de comunicare intre sala laborator in spatiul tehnic realizat in LOT1. In ceea ce priveste tavanele, se vor realiza tavane suspendate care respecta geometria invelitorii pastrandu-se inaltimei variabile si cu metinerea decupajele din suprafetele in care sunt amplasate luminatoarele existente. Sala laborator se va dota cu mobilier si echipamente necesare activitatilor didactice: 19 posturi de lucru alcatuite din mese de lucru si scaune, tabla magnetica, videoproiector, ecran de proiectie cu actionare electrica, cosuri de gunoi cu colectare selectiva in ambele incaperi. La exterior pe fatada cladirii se va amplasa un panou de semnalizare/ semnalistica cu destinatia spatiului. In documentatia solicitata se are in vedere reabilitarea prin amenajari de interior a unei Sali pentru gazduire nod infrastructura Cloud si sala laborator si pregatire profesionala cladire ..
