

CABINĂ PROTECȚIE PERSONAL

I.D.: 91996323

Data publicarii	19.01.24	Coduri CPV	44211110-6
Termenul limita pentru depunere:	25.01.24 13:00	Pretul estimativ:	62.314,02 RON - 62.314,02 RON

Descriere: 1. Lotul 1: Cabina fonotermoizolanta protectie personal SH Sebeș: 2 bucăți cu următoarele caracteristici: Dimensiuni: - Lungime-1,80m - lățime-1,60m - Înălțime-1,94m Peretii cabinelor vor fi realizați din material termopan cu sticlă triplă. Tavanul va fi realizat din material panou izolater PVC. Pardoseala cabinei va fi realizată din material fonoizolant cu strat exterior cu suprafață lavabilă. Cabina va fi prevăzută cu roți pentru a o putea deplasa in cazul lucrărilor de mentenanță. Roțile vor avea sistem de blocare pe poziție. Cabina va fi prevăzută cu o ușă realizată din material termopan cu sticlă triplă cu deschidere simplă. Cabina va fi dotată cu uncorp de iluminat, birou, scaun, calorifer electric, priză dublă 230 V, un ștecher de conectare instalație electrică și o priză de telefonie. Montajul cabinelor se va face în cele 2 centrale CHE ȘUGAG și CHE GÎLCEAG - SH Sebeș și va fi asigurat de furnizor. 2. Lotul 2: Cabina fonotermoizolanta protectie personal SH Cluj: 1 buc cu următoarele caracteristici Tip vagon, similar celor pentru organizare șantier Dimensiuni: -Lungime : 5000 mm -lățime : 3000 mm -înălțime : 2500 mm Cabina va fi prevăzută cu 1 ușă de acces, partea inferioara H parapet 900 mm plina cu panel(opac), partea superioara 1 ochi sticla transparenta cu 3 sticle, care va fi pozată la jumătatea lungimii, cu deschidere în exterior partea dreapta. Partea stanga cu vedere inspre grupuri va fi confectionat din tamplarie pvc 3000mm x 2500 mm , cu 4 ochiuri , partea inferioara H parapet 900 mm plina cu panel(opac) , partea superioara 2 ochiuri sticla transparenta. Partea dreapta inspre scari va fi prevazuta cu un panou1000mmx 2500mm partea inferioara H parapet 900 mm plina cu panel (opac), partea superioara 1 ochi de sticla transparenta. Partea din spate va fi confectionata din panou sandwichi de 40 mm. Acoperisul si restul cabinei vor fi confectionate din panou sandwich de 40 mm , inchise la colturi cu profile din tabla. Pardoseaua va fi construita din placi aglomerate din lemn ,1 strat de vata minerala, 1 folie anticondens si finisat cu podea melaminata culoare lemn. Montajul cabinei se va face în CHE Munteni jud. Bihor UHE Oradea din cadrul SH Cluj și va fi asigurat de furnizor. Durata contractului este de 3 luni.