

Achizitie container medical pentru echipament de imagistica (computer tomograf)

I.D.: 70215367

Data publicarii	16.06.22	Coduri CPV	34221000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 420.000,00 RON - 420.000,00 RON

Descriere: Container pentru echipament de imagistica (computer tomograf) Dimensiuni exterioare: minim 8000 x 4000 x 3200 mm (L*I*h) Suprafata pe care urmeaza a fi amplasat containerul va fi dimensionata si pregatita (betonata) pentru a sustine dimensiunea si greutatea intregului ansamblu. Dimensiune interioara camera de scanare: minim 3400 x 5500 x 2500(h) mm Dimensiune interioara camera de comanda: minim 2000 x 3400 mm Dimensiune interioara zona de asteptare inclusiv sectiune dressing/schimbare pacient: minim 2500 x 5600 mm Containerul trebuie sa fie placat cu minim 4mm ech. Pb (inclusiv tavan) pe toti peretii camerei de scanare conform norme CNCAN Pentru vizibilitate din camera de comanda catre camera de scanare, trebuie montat un geam plumbat (minim 100x80cm) pentru vizualizarea pacientului in timpul examenarilor Containerul trebuie sa fie prevazut cu minim 3 usi: 1 usa glisanta protejata cu plumb actionata electronic, 2200mm x 1700mm (h*I) pentru a permite accesul cu targa; 1 usa protejata cu plumb intre camera de comanda si camera de scanare de 2100mm x 900mm (h*I) 1 usa pentru acces din exteriorul containerului in zona de asteptare Pentru asigurarea conditiilor de temperatura, cat si pentru un flux optim de aer, se vor monta cel putin doua aparate de aer conditionat - minim 1,5 kW astfel: 1 in camera de scanare(expunere) si 1 in camera de comanda Containerul trebuie sa aiba implementata o solutie de pozitionare si mascare a cablurilor ce conecteaza echipamentul din camera de scanare cu tabloul electric aferent instalatiei si cu componentele din camera de comanda (canal cablu in podea sau alta solutie constructiva echivalenta/superioara) Toate materialele si lucrarile necesare de amenajare (finisare interioara) a containerului intra in sarcina furnizorului (tavan casetat, podea PVC/tarkett, glet, vopsea lavabila, prize, intrerupatoare, lumini, etc.) Lucrarile realizate trebuie sa fie executate cu ingrijire, atat in ceea ce priveste calitatea executiei cat si a folosirii de materiale de constructii de foarte buna calitate, conform precizarilor din caietul de sarcini. Materialele folosite trebuie sa corespunda prevederilor din standarde, din normele de fabricatie, din certificatele de calitate pentru cele provenite din import sau din alte acte normative in vigoare.
