
Gard din placi prefabricate si stalpi din beton armat, cu montaj si toate materialele incluse

I.D.: 86743373

Data publicarii	08.09.23	Coduri CPV	45223800-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	63.025,22 RON - 63.025,22 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: pretul gardului este evaluat in functie de devizul de lucrare si contine: - pregatirea terenului pentru executie; - contravaloare demontat structuri existente, fara recuperare de materiale, daca executia o impune transportul lor la locatie indicata de beneficiar; - incarcare, descarcare si transportul in santier, a tuturor materialelor necesare executiei, pe o raza de 20 km de la adresa fabricii; - manopera, montaj si materialului stalpi simpli (fara model) din beton armat, cu fundatie stalpi, de 80 cm din beton, turnata de jur-impjur in groapa de fundare; - manopera , montaj si materialul placi de gard cu model (orice model, la alegere de catre beneficiar) , mate (fara goluri, inclusiv placa finala), cu placa finala tip "arcada" - inaltimea gardului fata de cota terenului este de minim 2 m (format din patru placi cu inaltime de 0,5 m , dispuse pe verticala); - fundatie gard cu dimensiune de 20cm si inaltime elevatie gard variabila, cuprinsa intre 10-30 cm , fundatia contine armatura din plasa sudata cu diametrul O4mm ; - contravaloare cofraje si nanopera motat / demontat cofraje pentru fundatie si elevatie gard; - contravaloare beton de fundatie pus in opera in santier. -lungime finala gard 100 m.l.
