

Constructie modulara -Vestiar

I.D.: 97355680

Data publicarii	13.05.24	Coduri CPV	44619000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	121.416,84 RON - 121.416,84 RON
-------------------	---------------------------------

Descriere: Constructie modulara "vestiar Oaspeti" din 3xcontainer modular Dimensiuni container:6058x2438x2820Hmm cote ext. RIDICATE Culoare structura + panouri RAL5010(albastru) Culoare tamplarie RAL9010 (alb) Culoare attic RAL3000 (rosu) *pereti exteriori: panouri sandwich de 60mm grosime, exterior micronervurat, interior lis. *podea: tabla cutata H12 de 0,5mm, vata minerala de 100mm, fibrociment de 20mm, gresie antiaderenta. *tavan: tabla dublu faltuita de 0,5mm, folie anticondens, vata minerala de 100mm, spuma 60mm, panou sandwich 40mm. *stalpi de 2.5mm, prindere mecanica, cu suruburi. *2xusa metalica 900x2050mm, culoare alba. *1xfereastră PVC 835x1100mm, oscilobatanta, PIVA, cu rulou, culoare alba. *1xfereastră PVC 1600x1100mm, PIVA cu ambele canate oscilobatante, cu rulou, culoare alba. *1xfereastră PVC 500x600mm, oscilobatanta, cu sticla mata, culoare alba. *1xfereastră PVC tip iluminator 800x400mm, batanta, culoare alba. *2xcabina la semi-inaltime, 2xWC+rezervor, 1xlavoar cu 2 posturi+oglinde+etajera, 4xdus(fara cabina), 2xsifon de pardoseala. *instalatie electrica ingropata, alimentare 400V, 2xintreputator, 4xpriza dubla, 4xcorp iluminat 2x36W, 2xcorp iluminat 2x36W IP65 *atic perimetral Pretul include transport cu macara, montaj Branistea, jud. Galati -1buc
