
Lucrari suplimentare pentru „Dezvoltarea infrastructurii în comuna Suatu, județul Cluj”

I.D.: 8188095

Data publicarii 06.03.13 Coduri CPV 45233142-6 45232421-9 45232440-8 45453000-7

Descriere: In urma derularii procedurii de achizitie publica si respectiv, a semnarii Contractului de lucrari nr. 3248/20.12.2010 in valoare de 9.541.947,64 lei, la care se adauga 2.290.067,43 lei reprezentand TVA, intre Comuna Suatu, in calitate de achizitor, si Asocierea SC DORALEX COM SRL (lider) – SC Diferit SRL – SC Druconsult SRL, in calitate de executant, acesta din urma s-a obligat la proiectarea si executia lucrarilor obiectivelor de investitie aferente proiectului in discutie in conformitate cu oferta depusa. Proiectarea s-a realizat pe baza Studiului de Fezabilitate in baza caruia a fost castigata finantarea pentru proiectul integrat, Studiu de fezabilitate pus la dispozitie de catre achizitor si avand la baza oferta asocierii stabilita castigatoare. Cu toate ca s-a incercat ca Proiectul Tehnic sa fie relativ identic cu Studiul de Fezabilitate, nu s-a reusit in totalitate acest lucru, Proiectul Tehnic rezultat aducand unele modificari fata de SF, modificari acceptate de catre CRPDRP 6 Satu Mare prin adresa nr 4789/09.11.2012 care specifica urmatoarele: “Proiectele tehnice depuse de dumneavoastra au avizul nostru in vederea emiterii ordinului de incepere pentru executia de lucrari, in conditiile respectarii recomandarilor facute de verificatorii de proiecte. Avizul este conditionat de aprobarea prin act aditional a modificarilor propuse”. Modificarile PT fata de SF au presupus intocmirea unor note de renuntare (NR) si note de comanda suplimentara (NCS), intocmite in baza preturilor ofertei facute de catre Asocierea SC DORALEX COM SRL (lider) – SC Diferit SRL – SC Druconsult SRL. Valoarea notelor de renuntare este de 1.198.090,64 lei, iar valoarea notelor de comanda este de 1.411.715,66 lei.
